

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย การ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแยกโรงเรียนโคกสูงประชาสรรค์ ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ ๑๔)	๔๔๖,๕๐๐.๐๐		√					
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายคลองชลประทาน ถึง หนองบุง หมู่ ๑๐)	๔๘๙,๐๐๐ .๐๐		√					
๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สาย รอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตกบ้านดั่ง หมู่ ๖)	๓๙๐,๐๐๐.๐๐		√					
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง ถนนสายโคกหัว ภู (หนองแปน) หมู่ ๓	๕๑๓,๕๐๐.๐๐			√				
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (สายห้วย ตำบลเต่า นาพ่อสีบุ หมู่ ๑๑)	๔๕๖,๓๐๐.๐๐		√					

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย การ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ			
๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (สายรอบหมู่บ้านด้านทิศตะวันตก หมู่ ๑๔)	๒๐๒,๑๐๐.๐๐		√					
๗	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก(สายโรงเรียนห้วยไผ่ หนองโน หมู่ ๑๑)	๓๘๐,๕๐๐.๐๐		√					
๘	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (สายหัวสะพานเลียบบลำห้วยเสือเต้น ถึง หนองหัวลิง หมู่ ๑๖)	๑๖๓,๐๐๐.๐๐		√					
๙	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายห้วยคำมีด ถึง คำมีดกลาง หมู่ ๑๒)	๔๖๒,๙๐๐.๐๐			√				
๑๐	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก (สายชุมชนห้วยเสือเต้น ถึง ชุมชน หนองหารจาง หมู่ที่ ๓)	๒๙๓,๕๐๐.๐๐			√				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านโคกสูง ถึง สถานีรถไฟห้วยเสียว หมู่ ๙)	๗๕๘,๗๐๐.๐๐			√				
๑๒	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล. (สายแยกกลางบ้าน ถึง ถนนมิตรภาพ หมู่ ที่ ๘)	๖๔๒,๕๐๐.๐๐			√				
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายถนนรอบหมู่บ้าน ถึง บ้านแม่ปราณี โสภามา หมู่ ๑๖)	๖๑๐,๐๐๐.๐๐			√				
๑๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ (สายบ้านหนองหญ้ารังกา ถึง ห้วยดับเต่า หมู่ ๗)	๑,๐๔๗,๗๐๐.๐๐			√				
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล. (สายสี่แยกวัดศิลารัตนาราม ถึง บ้านหินกองใหญ่ บ้านหินกองน้อย หมู่ ๕)	๗๕๑,๓๐๐.๐๐			√				

ปัญหา/อุปสรรค

.....
.....
.....

ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	หน่วยการดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิกการดำเนินการ			
๑	โครงการตามแนวทางพระราชดำริฯ ด้านการสาธารณสุข	๒๖๐,๐๐๐			√			กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

ปัญหา/อุปสรรค ต้องรอเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงจะดำเนินการได้.....

ข้อเสนอแนะ.....

.....

.....

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลลำน้ำพอง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๑.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยการ ดำเนิน การ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก การ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล ลำน้ำพอง	๔๐,๐๐๐	√				๒๘,๘๘๐	กอง การศึกษาฯ	

ปัญหา/อุปสรรค เนื่องจากมีการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจึงทำให้การดำเนินโครงการล่าช้า.....

ข้อเสนอแนะ ก่อนการดำเนินโครงการจะต้องเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๑-๒ สัปดาห์